

आई.पी.डी.एस. योजना

क्रम सं०	संस्था का नाम	जिल्ला का नाम	नगर का नाम	स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	नये 33/11 के.वी. उपकेन्द्र (₹0)		33/11 के.वी. उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि (₹0)		33/11 के.वी. अतिरिक्त परिवर्तक (₹0)		33 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०)		11 के.वी. नये फीडर/ विभक्तिकरण (किमी०)		एलटी १०वी०सी० केबिल (किमी०)		अन्डर ग्राउंड केबलिंग (किमी०)		नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना (₹0)		वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि (₹0)		कैपासिटर बैंक (₹0)		मीटरिंग (₹0)		परियोजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि	
					लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति		लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	BBK	Bara Banki	Fatehpur (NP)	58.75	0	0			0	0	0		2.21		13		NIL	NIL	10	0	NIL	NIL	1	0	0	NIL	29.07.2018	
2	BBK	Bara Banki	Ramnagar (NP)		0	0			0	0	0		0.44		22	0.51	NIL	NIL	6	WIP	NIL	NIL	1	0	0	0		NIL
3	BBK	Bara Banki	Dewa (NP)		0	0			1	WIP	0		2.8		12		NIL	NIL	8	WIP	NIL	NIL	0	0	2	0		NIL
4	BBK	Bara Banki	Nawabganj (NPP + O)		0	0			0	0	0		0.76		20		NIL	NIL	3	0	NIL	NIL	0	0	0	0		NIL
5	BBK	Bara Banki	Banki (NP)		1	WIP			0	0	16	WIP	18.78	WIP	16		NIL	NIL	4	0	NIL	NIL	1	0	2	0		NIL
6	BBK	Bara Banki	Satrikh (NP)		1	WIP			0	0	48.5	WIP	21.97	WIP	16	1.47	NIL	NIL	7	WIP	NIL	NIL	0	0	4	0		NIL
7	BBK	Bara Banki	Zaidpur (NP)		0	0			0	0	0		0		20		NIL	NIL	0	0	NIL	NIL	0	0	0	0		NIL
8	BBK	Bara Banki	Tikait Nagar (NP)		0	0			1	0	0		0.84		13		NIL	NIL	6	WIP	NIL	NIL	1	0	3	0		NIL
9	BBK	Bara Banki	Dariyabad (NP)		0	0			0	0	0		1.03		21		NIL	NIL	7	0	NIL	NIL	1	0	0	0		NIL
10	BBK	Bara Banki	Siddhaur (NP)		0	0			0	0	0		7.07		11		NIL	NIL	6	0	NIL	NIL	1	0	0	0		NIL
11	BBK	Bara Banki	Haidergarh (NP)		0	0			0	0	0		1.25		21		NIL	NIL	12	0	NIL	NIL	1	0	0	0		NIL
12	BBK	Bara Banki	Subha (NP)		0	0			1	WIP	0		1.25		16.54	1.445	NIL	NIL	7	WIP	NIL	NIL	0	0	2	0		NIL
	Bara Banki			58.75	2	0	0	0	3	0	64.5	0	58.4	0	201.54	3.425	NIL	NIL	76	0	NIL	NIL	7	0	13	0	NIL	