

आई.पी.डी.एस. योजना

क्रम सं०	मण्डल का नाम	ज़िले का नाम	नगर का नाम	स्वीकृत लागत (रु० करोड़ में)	नये 33/11 के.वी. उपकेन्द्र (सं०)		33/11 के.वी. उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि (सं०)		33/11 के.वी. अतिरिक्त परिवर्तक (सं०)		33 के.वी. नये फीडर/विभक्तिकरण (किमी०)		11 के.वी. नये फीडर/विभक्तिकरण (किमी०)		एलटी ए०बी०सी० केबिल (किमी०)		अन्डर ग्राउंड केबलिंग (किमी०)		नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना (सं०)		वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि (सं०)		कैपासिटर बैंक (सं०)		मीटरिंग (सं०)		परियोजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि
					लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	BBK	Bara Banki	Fatehpur (NP)	58.75	1	0			0	0	4		11.48		13		NIL	NIL	5	0	NIL	NIL	1	0	NIL	NIL	29.07.2018
2	BBK	Bara Banki	Ramnagar (NP)		1	0			0	0	12		13.78		22		NIL	NIL	7	0	NIL	NIL	1	0	NIL	NIL	
3	BBK	Bara Banki	Dewa (NP)		0	0			0	0	2		17.22		12		NIL	NIL	5	0	NIL	NIL	0	0	NIL	NIL	
4	BBK	Bara Banki	Nawabganj (NPP + O)		0	0			0	0					20		NIL	NIL	0	0	NIL	NIL	0	0	NIL	NIL	
5	BBK	Bara Banki	Banki (NP)		1	0			0	0	18		13.78		16		NIL	NIL	6	0	NIL	NIL	1	0	NIL	NIL	
6	BBK	Bara Banki	Satrikh (NP)		1	0			0	0	15		24.11		16		NIL	NIL	7	0	NIL	NIL	0	0	NIL	NIL	
7	BBK	Bara Banki	Zaidpur (NP)		0	0			0	0					20		NIL	NIL	0	0	NIL	NIL	0	0	NIL	NIL	
8	BBK	Bara Banki	Tikait Nagar (NP)		0	0			1	0	3		11.48		13		NIL	NIL	8	0	NIL	NIL	1	0	NIL	NIL	
9	BBK	Bara Banki	Dariyabad (NP)		0	0			1	0			11.48		21		NIL	NIL	8	0	NIL	NIL	1	0	NIL	NIL	
10	BBK	Bara Banki	Siddhaur (NP)		0	0			1	0			11.48		11		NIL	NIL	6	0	NIL	NIL	1	0	NIL	NIL	
11	BBK	Bara Banki	Haidergarh (NP)		1	0			0	0	10		28.7		21		NIL	NIL	7	0	NIL	NIL	1	0	NIL	NIL	
12	BBK	Bara Banki	Subeha (NP)		0	0			1	0			13.78		16.54		NIL	NIL	5	0	NIL	NIL	0	0	NIL	NIL	
	Bara Banki			58.75	5	0	0	0	4	0	64	0	157.29	0	201.54	0	NIL	NIL	64	0	NIL	NIL	7	0	NIL	NIL	